

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад № 69»

Г. М. Овчарова

« 21 » Детского сада № 69 20 18 г.



АКТ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ,
утвержденного 01.09.2017г., по устранению нарушений, выявленных в
результате проверки Отделом надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ярославлю, указанных в предписании №
190/1/1 и представлении № 1834-2-4 от 31.08.2017 г

№	Нарушения указанные в предписании	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа выполнена с нарушением нормативных документов по пожарной безопасности	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ	выполнено
2	Отсутствуют разработанные, утвержденные и согласованные в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для поваров, машинистов по с/б, младшего персонала	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ	выполнено
3	На дверях складских помещений (архив бухгалтерии и помещение 3 хозяйственного блока) не указана категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Не произведен расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности данных складских помещений в соответствии с материалами, складируемых в помещениях.	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ	выполнено
4	На втором этаже учреждения отсутствуют планы эвакуации людей	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ	выполнено

	при пожаре			
5	Не оборудованы дымовыми пожарными извещателями: кабинет методиста тамбур группы № 1 тамбур группы № 5 тамбур группы № 7 помещение раздевалки сторожей кабинет дефектолога группы № 6	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	не выполнено, требуется дополнительное финансирование
6	В помещениях с одним дымовым пожарным извещателем не формируется сигнал на включение системы оповещения (поступает сигнал «Внимание»): кабинет зам. зав. по АХЧ коридор у кухни	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	не выполнено, требуется дополнительное финансирование
7	Оборудованы тепловыми пожарными извещателями вместо дымовых : помещение кастелянс-кой раздевалка бассейна	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	не выполнено, требуется дополнительное финансирование
8	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий АУПС и СОУЭ в течении времени, необходимого для эвакуации людей	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	выполнено
9	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в пищеблоке при пожаре	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	не выполнено, требуется дополнительное финансирование
10	В здании учреждения установлена СОУЭ при пожаре 2-го типа вместо 3-го типа		зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ.	не выполнено, требуется дополнительное финансирование
11	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка: в коридоре у кабинета медико-оздоровительного центра в коридоре у бассейна	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	не выполнено, требуется дополнительное финансирование

	в кабинете заведующей в игровой группы № 5 в кабинете бухгалтерии			
12	Уровень звукового сигнала не соответствует нормативным требованиям в следующих помещениях: бассейн спортзал пищеблок музыкальный зал бухгалтерия кабинет психолога спальня и игровая группы № 6 кабинет логопеда 1 эт. спальня и игровая группы № 7 спальня и игровая группы № 2 спальня и игровая группы № 3 спальня и игровая группы № 4 спальня и игровая группы № 8 спальня и игровая группы № 9 коридор хозяйственного блока мастерская хозяйственного блока	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	не выполнено, требуется дополнительное финансирование
13	Не обеспечивается автоматическое переключение цепей питания АУПС и СОУЭ с основного ввода электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном вводе в хозяйственном блоке резервный источник питания АУПС и СОУЭ в неисправном состоянии	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	не выполнено, требуется дополнительное финансирование
14	Не обеспечивается автоматический контроль соединительных линий АУПС при обрыве, поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Неисправность» - при	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	не выполнено, требуется дополнительное финансирование

	обрыве соединительных линий на прибор приемно-контрольный пожарный поступает сигнал «Пожар»			
15	Не обеспечивается автоматический контроль соединительных линий АУПС при обрыве, поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Неисправность» - при коротком замыкании соединительных линий АУПС на прибор приемно-контрольный пожарный поступает сигнал «Внимание»	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	не выполнено, требуется дополнительное финансирование
16	Не обеспечивается поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя – при срабатывании ручного пожарного извещателя в хозяйственном блоке на прибор приемно-контрольный пожарный идет сигнал «Внимание»	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	не выполнено, требуется дополнительное финансирование
17	Покрытие стен на путях эвакуации (коридор 1 –го этажа) выполнено материалом более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (жидкие обои показатели пожарной опасности Г1, В2, Д2, Т2)	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ	выполнено
18	Отделка потолка на путях эвакуации (лестничные клетки №№ 1,2,3) выполнена материалом с более высоким показателем пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 (Г1, В2, Д2, Т2)	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ	не выполнено, требуется дополнительное финансирование
19	Покрытие стен на путях эвакуации (лестничные клетки №№	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ,	выполнено

	1,2,3)выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0			
20	Натяжной потолок (коридор у бассейна)выполнен материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (Г1,В2,Д2,Т1)	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ	не выполнено, требуется дополнительное финансирование
21	Не осуществлена проверка огнезащитной обработки (пропитки) материала, применяемого для отделки путей эвакуации – коридор 1-го этажа (стена с оконными проемами)	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ,	выполнено
22	Покрытие потолка музыкального зала выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1(жидкие обои показатели пожарной опасностиГ1,В2,Д2,Т2	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ	выполнено
23	Покрытие стен музыкального зала выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности , чем КМ1(жидкие обои показатели пожарной опасностиГ1,В2,Д2,Т2	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ	выполнено
24	Ширина эвакуационного выхода (внешней (уличной) двери эвакуационного выхода) из тамбура лестничной клетки №3 85 см	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ	выполнено
25	Ширина эвакуационного выхода из спальни группы № 6 на лестницу 3-го типа 50 см (установлены кровати, уменьшающие ширину эвакуационных выходов)	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ	выполнено
26	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки группы № 6 в коридор 55 см. (установлены шкафы для одежды	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ	выполнено

	уменьшающие ширину эвакуационных выходов)			
27	Ширина эвакуационного выхода из раздевалки группы № 2 в коридор 50 см. (установлены шкафы для одежды уменьшающие ширину эвакуационных выходов)	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ	выполнено
28	Двери эвакуационных выходов из музыкального зала при эвакуации более 15 человек, открываются не по направлению выхода из здания	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ	выполнено
29	Расход воды на нужды пожаротушения (ПК №8) не соответствует требованиям	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	выполнено
30	В качестве первичных средств пожаротушения применяются огнетушители ОУ-2, ОП-2, что не соответствует огнетушащей способности огнетушителя	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ,	не выполнено, требуется дополнительное финансирование
31	В журнале учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей отсутствует информация о массе огнетушащего состава порошковых и углекислотных огнетушителей	01.09.2018	зам.зав. по АХЧ, и. о. инженера по ОТ и ПБ,	выполнено