

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад № 69»

Г. М. Овчарова

« 01 » ~~ноября~~ 20 19 г.



АКТ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ,
утвержденного 14.09.2018г., по устранению нарушений, выявленных в
результате проверки Отделом надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ярославлю, указанных в предписании №
301/1/1 от 14.09.2018 г.

№	Нарушения указанные в предписании	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Отметка о выполнении
1	Не оборудованы дымовыми пожарными извещателями: кабинет методиста тамбур группы № 1 тамбур группы № 5 тамбур группы № 7 помещение раздевалки сторожей кабинет дефектолога группы № 6	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	в работе, выполнение согласно сроков исполнения
2	В помещениях с одним дымовым пожарным извещателем не формируется сигнал на включение системы оповещения (поступает сигнал «Внимание»): кабинет зам. зав. по АХЧ коридор у кухни	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	в работе, выполнение согласно сроков исполнения
3	Оборудованы тепловыми пожарными извещателями вместо дымовых : помещение кастелянской раздевалка бассейна	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	в работе, выполнение согласно сроков исполнения
4	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий АУПС и СОУЭ в течении времени, необходимого для эвакуации людей	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	в работе, выполнение согласно сроков исполнения
5	Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ,	в работе, выполнение согласно сроков

	в пищеблоке при пожаре		представители обслуживающей организации	исполнения
6	В здании учреждения установлена СОУЭ при пожаре 2-го типа вместо 3-го типа	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	в работе, выполнение согласно сроков исполнения
7	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка: в коридоре у кабинета медико-оздоровительного центра в коридоре у бассейна в кабинете заведующей в игровой группы № 5 в кабинете бухгалтерии	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	в работе, выполнение согласно сроков исполнения
8	Уровень звукового сигнала не соответствует нормативным требованиям в следующих помещениях: бассейн спортзал пищеблок музыкальный зал бухгалтерия кабинет психолога спальня и игровая группы № 6 кабинет логопеда 1 эт. спальня и игровая группы № 7 спальня и игровая группы № 2 спальня и игровая группы № 3 спальня и игровая группы № 4 спальня и игровая группы № 8 спальня и игровая группы № 9 коридор хозяйственного блока мастерская хозяйственного блока	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	в работе, выполнение согласно сроков исполнения
9	Не обеспечивается автоматическое переключение цепей	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ,	в работе, выполнение согласно сроков

	питания АУПС и СОУЭ с основного ввода электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном вводе в хозяйственном блоке резервный источник питания АУПС и СОУЭ в неисправном состоянии		представители обслуживающей организации	исполнения
10	Не обеспечивается автоматический контроль соединительных линий АУПС при обрыве, поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Неисправность» - при обрыве соединительных линий на прибор приемно-контрольный пожарный поступает сигнал «Пожар»	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	в работе, выполнение согласно сроков исполнения
11	Не обеспечивается автоматический контроль соединительных линий АУПС при обрыве, поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Неисправность» - при коротком замыкании соединительных линий АУПС на прибор приемно-контрольный пожарный поступает сигнал «Внимание»	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	в работе, выполнение согласно сроков исполнения
12	Не обеспечивается поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя – при срабатывании ручного пожарного извещателя в хозяйственном блоке на прибор приемно-контрольный пожарный идет сигнал «Внимание»	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	в работе, выполнение согласно сроков исполнения
13	Отделка потолка на путях эвакуации (лестничные клетки №№ 1,2,3)	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ,	в работе, выполнение согласно сроков

	выполнена материалом с более высоким показателем пожарной опасности, чем Г1,В1,Д2,Т2 (Г1,В2,Д2,Т2)		рабочие по КОЗ	исполнения
14	Натяжной потолок (коридор у бассейна) выполнен материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (Г1,В2,Д2,Т1)	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ	в работе, выполнение согласно сроков исполнения
15	Расход воды на нужды пожаротушения (ПК №8) не соответствует требованиям	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации	выполнено
16	В качестве первичных средств пожаротушения применяются огнетушители ОУ-2, ОП-2, что не соответствует огнетушащей способности огнетушителя	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ.	выполнено