


УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МДОУ «Детский сад № 69»
 Г. М. Овчарова
 « 20 18 » г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Отделом
 надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю,
 указанных в предписании № 301/1/1 от 14.09.2018 г

№	Нарушения указанные в предписании	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный за выполнение
1	Не оборудованы дымовыми пожарными извещателями: кабинет методиста тамбур группы № 1 тамбур группы № 5 тамбур группы № 7 помещение раздевалки сторожей кабинет дефектолога группы № 6	Оборудование дымовыми пожарными извещателями указанных помещений, с внесением изменений в проектную документацию	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
2	В помещениях с одним дымовым пожарным извещателем не формируется сигнал на включение системы оповещения (поступает сигнал «Внимание»): кабинет зам. зав. по АХЧ коридор у кухни	Оборудование указанных помещений вторым дымовым пожарным извещателем, с внесением изменений в проектную документацию	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
3	Оборудованы тепловыми пожарными извещателями вместо дымовых : помещение кастелянской раздевалка бассейна	Заменить в указанных помещениях тепловые пожарные извещатели на дымовые.	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
4	Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий АУПС и СОУЭ в течении времени, необходимого для эвакуации людей	Провести работы по проверке работоспособности соединительных линий АУПС и СОУЭ в течении времени необходимого для эвакуации людей с составлением необходимой документации	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации

5	<p>Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в пиццблоче при пожаре</p> 	Провести работы по настройке аппаратуры АУПС на формирование сигнала отключения вентсистемы в пиццблоче при пожаре	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
6	В здании учреждения установлена СОУЭ при пожаре 2-го типа вместо 3-го типа	При наличии финансирования мониторинг организаций и заключение договора на разработку проекта и монтаж СОУЭ при пожаре 3-го типа	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
7	Настенный звуковой оповещатель системы СОУЭ расположен на расстоянии менее 150 мм до потолка: в коридоре у кабинета медико-оздоровительного центра в коридоре у бассейна в кабинете заведующей в игровой группы № 5 в кабинете бухгалтерии	Перенос, в указанных помещениях, настенных звуковых оповещателей системы СОУЭ на расстояние не менее 150 мм от потолка	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
8	Уровень звукового сигнала не соответствует нормативным требованиям в следующих помещениях: бассейн спортзал пиццблок музыкальный зал бухгалтерия кабинет психолога спальня и игровая группы № 6 кабинет логопеда 1 эт. спальня и игровая группы № 7 спальня и игровая группы № 2 спальня и игровая группы № 3 спальня и игровая группы № 4 спальня и игровая группы № 8 спальня и игровая группы № 9	Проведение работ по настройке уровня звукового сигнала соответствующего нормативным требованиям в указанных помещения	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации

	коридор хозяйственного блока мастерская хозяйственного блока			
9	Не обеспечивается автоматическое переключение цепей питания АУПС и СОУЭ с основного ввода электроснабжения на резервный источник питания при исчезновении напряжения на основном вводе в хозяйственном блоке резервный источник питания АУПС и СОУЭ в неисправном состоянии	При наличии финансирования приобретение нового резервного источника питания АУПС и СОУЭ	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
10	Не обеспечивается автоматический контроль соединительных линий АУПС при обрыве, поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Неисправность» - при обрыве соединительных линий на прибор приемно-контрольный пожарный поступает сигнал «Пожар»	Проведение ремонтных работ соединительных линий АУПС, контроль работы АУПС при обрыве соединительных линий	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
11	Не обеспечивается автоматический контроль соединительных линий АУПС при обрыве, поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Неисправность» - при коротком замыкании соединительных линий АУПС на прибор приемно-контрольный пожарный поступает сигнал «Внимание»	Проведение ремонтных работ соединительных линий АУПС, контроль работы АУПС при коротком замыкании соединительных линий	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
12	Не обеспечивается поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя - при срабатывании ручного пожарного извещателя в	Ремонт ручного пожарного извещателя в хозяйственном блоке, контроль поступления при срабатывании сигнала «Пожар»	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации

	хозяйственном блоке на прибор приемно-контрольный пожарный илет сигнал «Внимание»			
13	Отделка потолка на путях эвакуации (лестничные клетки №№ 1,2,3) выполнена материалом с более высоким показателем пожарной опасности, чем Г1,В1,Д2,Т2 (Г1,В2,Д2,Т2)	При наличии финансирования проведение работ по замене отделки потолка на материал классом пожарной опасности не выше Г1,В1,Д2,Т2	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ
14	Натяжной потолок (коридор у бассейна) выполнен материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ1 (Г1,В2,Д2,Т1)	При наличии финансирования проведение работ по замене отделки потолка на материал классом пожарной опасности не выше Г1,В1,Д2,Т2	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, рабочие по КОЗ
15	Расход воды на нужды пожаротушения (ПК №8) не соответствует требованиям	Контроль соответствия расхода воды на нужды пожаротушения во всех ПК (9шт)	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ, представители обслуживающей организации
16	В качестве первичных средств пожаротушения применяются огнетушители ОУ-2, ОП-2, что не соответствует огнетушащей способности огнетушителя	При наличии финансирования приобретение огнетушителей, согласно расчета первичных средств пожаротушения, выполненного на основании предельной площади и класса пожара	01.04.2020г	зам.зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ.

Разработал: зам. зав. по АХЧ, ответственный по ОТ и ПБ Кобзарев Ю. Ф.

Кобзарев Ю. Ф.